

工 事 名	戸岐地区予防治山工事
施 工 主 体	長崎県五島地方局(現:長崎県五島振興局)
施 工 時 期	平成14年1月
製 品 クレートの	MF-30R-5(300㎡)
土 質	岩盤
勾 配 ・ 方 位	8分 ・ 北向き
工 法 概 要	ノンフレーム施工前に多機能フィルターを敷設。岩盤部で急勾配であるため植生で被覆するには時間がかかるが、徐々に植生が広がりつつあ



施工後1年経過



施工後2年経過



施工後4年経過



施工後8年経過

アンカー周辺の土壌侵食はなく、埋土種子や飛来種子による緑化が進み、